

(様式1)

茨教施第491号

令和4年7月14日

文部科学大臣 殿

茨木市長 福岡 洋一

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

茨木市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

茨木市教育委員会教育総務部施設課

住所：大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

電話：072-620-1682

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年6月に、本市内部において、事後評価を実施した。

#### (2) 評価の方法

本市において事後評価を実施し、ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

令和2年度実施予定の一部の事業で、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、工事施工が困難となったため、令和4年度に実施を見送った。  
その他の施設整備計画事業は、計画通り実施することができた。  
今後、引き続き、安全で快適な教育環境の向上を図るために、計画的に整備を進めていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】

- ・小学校4校、中学校2校における校舎の外壁の剥落・落下防止工事
- ・小学校4校、中学校2校、幼稚園3園におけるブロック塀等解体・フェンス設置工事
- ・スポーツセンター2箇所における換気扇設置

【計画通り実施できなかった事業】

- ・小学校2校、中学校1校における校舎の外壁の剥落・落下防止工事が新型コロナウイルスの影響により実施することができなかった。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】

- ・小学校10校、中学校4校におけるトイレの改修工事
- ・小学校5校、中学校2校におけるエレベーター設置工事

【計画通り実施できなかった事業】

- ・小学校3校、中学校2校におけるトイレ改修工事が新型コロナウイルスの影響により実施することができなかった。

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(該当事業なし)

## (様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
春日小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.7～R1.12	R1.12.2		
庄栄小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R1.8～R2.3	R2.3.17		
庄栄小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R1.6～R2.2	R2.3.17		
山手台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.7～R1.11	R1.11.29		
天王中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.7～R1.12	R1.12.12		
天王中学校	(4)	35	防災機能強化	校		R1.6～R1.11	R1.11.8		
西河原小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R1.6～R2.3	R2.3.27		
東雲中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R1.6～R2.3	R2.3.23		
安威小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.1	R3.1.28		
茨木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
郡小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
沢池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
畑田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.28		
山手台小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
養精中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
南中学校	(2)	35	防災機能強化	校		R2.1～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
豊川小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R2.6～R3.3	R3.3.31		
大池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.2～R2.3	-	新型コロナウイルス感染拡大による影響のため・令和4年度に延期	
玉島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.28		
北幼稚園	(2)	35	防災機能強化			R2.2～R2.3	R3.1.4		
玉島幼稚園	(2)	35	防災機能強化			R2.2～R2.3	R2.12.1		

郡幼稚園	(2)	35	防災機能強化			R2.2～R2.3	R3.2.1
豊川小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
中条小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
玉島小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
中津小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R2.6～R3.3	R3.3.31
水尾小学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
西中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
東雲中学校	(2)	35	防災機能強化			R2.12～R3.3	R3.3.31
中条小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R2.6～R3.1	R3.3.31
福井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.11	R3.11.29
春日丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.11	R3.11.26
耳原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.11	R3.11.30
東中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.12	R3.12.13
南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.11	R3.11.30
西河原公園屋内運動場	(2)	24	スポーツセンター(改造)		S	R2.8～R3.2	R3.2.9
市民体育館	(2)	24	スポーツセンター(改造)		RS	R2.8～R3.2	R3.2.9
中条小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R4.2	R4.2.25
中津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.12	R3.12.15
山手台小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R3.6～R4.3	R4.3.7
山手台小学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.6～R4.3	R4.3.7
耳原小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R3.6～R4.2	R4.2.28
豊川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R3.6～R3.12	R3.12.6
養精中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	S	R3.6～R4.3	R4.3.8
南中学校	(2)	35	防災機能強化	校		R3.6～R3.11	R3.11.15

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	