

検査員

給水装置工事検査点検項目

給水装置工事 申込者		給水装置 設置場所	茨木市	町	番	号
給水装置工事 承認番号		自主検査日	(業者確認)	令和	年	月 日
給水装置工事 主任技術者		竣工検査日	(水道部確認)	令和	年	月 日
		指定給水装置 工事事業者				

検査種別及び検査項目		検査の内容	業者 確認	水道部 確認
屋外 の 検査	1 分岐部のオフセット	・ 正確に測定されているか		
	2 水道メーター及び 止水栓	・ メーターは、逆付け及び片寄りがなく、水平に取り付けているか		
		・ 検針及びメーター取替に支障がないか		
		・ 止水栓の操作に支障がないか		
		・ 止水栓は、逆付け及び傾きがないか		
	3 埋設深さ	・ 所定の深さが確保されているか		
	4 管延長	・ 竣工図面と整合しているか		
	5 鉄蓋・柵類	・ 傾きがなく、設置基準に適合しているか		
6 バルブ及び止水栓	・ スピンドルの位置がボックスの中心にあるか			
7 許可条件	・ 許可条件を遵守しているか			
配 管	1 配 管	・ 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合しているか		
		・ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないか		
		・ 配管の口径、経路、構造等が適切であるか		
		・ 水の汚染、破壊、侵食等、凍結等を防止するための適切な措置がなされているか		
		・ クロスコネクションがなされていないか		
		・ 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされているか		
	・ 給水管が適切に固定されているか			
2 接 合	・ 適切な接合が行われているか			
3 管 種	・ 性能基準適合品を使用しているか			

用具	1 給水用具	・性能基準適合品を使用しているか		
	2 接 続	・適切な接合がおこなわれているか		
貯 水 槽		・吐水口と越流面等との位置関係は適切か		
		・波立ち防止の措置が施されているか		
耐 圧 試 験		・一定の水圧(1.75MPa)で1分以上その状態を		
		保持しても、漏水や抜け等は発生しないか		
機 能 検 査		・通水し、各給水用具からそれぞれ放流した後に、水道メーター経由の確認及び給水用具の吐水量、動作状態等の確認を行ったか		
水 質 確 認		・残留塩素（遊離）は0.1mg/l以上であるか		
		・臭気、味、色、濁りに異常は見られないか		

水道法施行規則第36条第1項の6号のトにより、水道法第25条の4第3項第三号の確認方法及びその結果を上記の通り報告します。

氏 名 Ⓜ
給水装置工事主任技術者
資 格 番 号

誓 約 書

(誓約先)
茨木市水道事業管理者

住 所
申込者
氏 名 Ⓜ

私議、このたび竣工した工事における給水装置につきましては、茨木市水道事業給水条例及び同施行規程を遵守し、適正な維持管理に努めることを誓約します。

「自署の場合は押印不要」