社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年09月14日

| | |
|---|---|
| 計画の名称 | 公園における施設等のバリアフリー化の推進（防災・安全） |
| 計画の期間 | 令和０７年度　～　令和０７年度　(1年間) |
| 重点配分対象の該当 | ○ |
| 交付対象 | 茨木市 |
| 計画の目標 | 市内にある公園の半数以上が供用開始から30年以上経っている状況のなか、平成28年度に策定した「茨木市バリアフリー基本構想」に基づき、バリアフリー化を推進し、すべての利用者の施設利用の利便性や安全性の向上を図る。 |

| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | 40 | A | 40 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） | 0 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R7当初 | | R7末 |
| 1 | 整備計画内公園便所の洋式便器率を0%→75%にする | | | |
| | 整備計画内公園便所の洋式便器率を算出<br>(整備計画内公園便所内の洋式便器率)=(洋式便器数)/(公園内便器数) | 0% | % | 75% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |



案件番号：　0000777408

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別１ | 種別２ | 要素となる事業名（事業箇所） | 事業内容（延長・面積等） | 市区町村名／港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | 全体事業費（百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画策定状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 茨木市 | 直接 | 茨木市 | － | － | 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 | 公園施設のバリアフリー化 | 茨木市 | ■ | | | | | 40 | | － |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 40 | | |



案件番号： 0000777408

| 事　後　評　価 | |
|---|---|
| ○事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制<br>建設部公園緑地課内で実施 | 事後評価の実施時期<br>令和８年度<br><br>公表の方法<br>本市のホームページで公表 |
| ○事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況 | 計画通りに整備することができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| ○特記事項（今後の方針等） | |
| | |

案件番号： 0000777408

| ○目標値の達成状況 | | | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値／実績値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 整備計画内公園便所の洋式便器率を0%→75%にする | | |
| | 最　終<br>目標値 | 75％ | |
| | 最　終<br>実績値 | 100％ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



案件番号：0000777408