

平成26年3月市議会定例会提出予定案件（その2）

（追加予定議案）

- 1 工事請負契約の変更について（茨木市南茨木駅前東駐車場解体撤去工事）
- 2 工事請負契約の変更について（公共下水道柳川排水区第3工区築造工事）

議案第 31 号	工事請負契約の変更について（茨木市南茨木駅前東駐車場解体撤去工事）
<p>○ 設計時に想定していなかった仮設構造物が残存していることが判明し、その撤去に日数を要することに伴う契約変更</p> <p>・原契約</p> <p>①契約変更前の金額 161,175,000円</p> <p>②契約の相手方 茨木市上穂積四丁目8番24号 株式会社 南工務店 代表取締役 <small>みなみ とし お</small> 南 敏 夫</p> <p>③工事場所 茨木市東奈良三丁目16番30号</p> <p>④工事内容 連続柱列杭、駐車場出入口ゲート等を除く施設の解体撤去工事</p> <p>⑤工事完了予定日 平成26年3月14日</p> <p>・契約変更後</p> <p>①契約変更後の金額 164,965,800円</p> <p>②契約変更の相手方 茨木市上穂積四丁目8番24号 株式会社 南工務店 代表取締役 <small>みなみ とし お</small> 南 敏 夫</p> <p>③工事場所 茨木市東奈良三丁目16番30号</p> <p>④工事内容 連続柱列杭、駐車場出入口ゲート等を除く施設の解体撤去工事</p> <p>⑤工事完了予定日 平成26年5月30日</p> <p>⑥変更理由 設計時に想定していなかった仮設構造物が残存していることが判明し、その撤去に日数を要するため。</p>	
議案第 32 号	工事請負契約の変更について（公共下水道柳川排水区第3工区築造工事）
<p>○ 推進作業中に、地下水の影響が大きく作業の中断を余儀なくされ、その対策に不測の日数を要することに伴う契約変更</p> <p>・原契約</p> <p>①契約変更前の金額 372,987,300円</p> <p>②契約の相手方 茨木市清水一丁目18番5号 野口建設工業株式会社 代表取締役 <small>の ぐち たか よし</small> 野 口 高 好</p> <p>③工事場所 茨木市白川三丁目ほか地内</p> <p>④工事内容 中大口径管推進工、マンホール工等（施工延長 L=294.2m）</p> <p>⑤工事完了予定日 平成26年3月14日</p> <p>・契約変更後</p> <p>①契約変更後の金額 372,987,300円</p> <p>②契約変更の相手方 茨木市清水一丁目18番5号 野口建設工業株式会社 代表取締役 <small>の ぐち たか よし</small> 野 口 高 好</p> <p>③工事場所 茨木市白川三丁目ほか地内</p> <p>④工事内容 中大口径管推進工、マンホール工等（施工延長 L=294.2m）</p> <p>⑤工事完了予定日 平成26年3月31日</p> <p>⑥変更理由 推進作業中に、地下水の影響が大きく作業の中断を余儀なくされ、その対策に不測の日数を要するため。</p>	